

รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉลี่ย

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	แหล่งเงินงบประมาณ		วงเงิน ทำสัญญา	วันที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ติดตั้งแผงแกรงเหล็กกรงระบายน้ำ หมู่ที่ 11 จากบ้านผอ.ประจวบถึงเขตติดต่อก หมู่ที่ 1	ข้อบัญญัติ 2566	282,700.00	277,000.00	25/7/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
2	ติดตั้งแผงแกรงเหล็กกรงระบายน้ำ หมู่ที่ 8 จากบ้านนางสมจิตร์ ถึงบ้านนายสุรัชย์	ข้อบัญญัติ 2566	221,000.00	217,000.00	30/8/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
3	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. หมู่ 10 พร้อมติดตั้งฝา จากบ้านนายชัยจนถึงบ้านนายสันติพงษ์	ข้อบัญญัติ 2566	262,400.00	245,000.00	5/9/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
4	ก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 2 จากบ้านนายทิมถึงศาลาปู่	ข้อบัญญัติ 2566	184,600.00	158,000.00	11/10/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
5	ก่อสร้างถนน-คลส.-หมู่ที่ 9 สายชนบทหน้าหลังป่าช้าวัดคลองสำราญ	ข้อบัญญัติ 2566	—403,700.00	-	-	โอนลด
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จากบริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านนาไร่ถึงบ้านนาไร่สูง	ข้อบัญญัติ 2566	397,000.00	355,000.00	30/8/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก. ร็อคคิท
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 จากสามแยกบ้านนาเกิด ถึงบ้านนางสมเพียง	ข้อบัญญัติ 2566	84,400.00	74,000.00	26/4/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 สายบ้านนางเสียง ถึงบ้านเบญจมิน	ข้อบัญญัติ 2566	66,000.00	58,000.00	26/4/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายบ้านนายประมวล ถึงบ้านนางอุบล	ข้อบัญญัติ 2566	371,100.00	172,000.00	6/7/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก. ร็อคคิท
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกเจริญ จากบ้านนางศรีเพ ถึงบ้านนายถาวร	ข้อบัญญัติ 2566	147,600.00	136,000.00	3/4/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
11	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ 7 จากบ้านนางปราณี ถึงบ้านนางสาวศุภมาสตรี	ข้อบัญญัติ 2566	80,000.00	70,400.00	20/7/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก. ร็อคคิท
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 จากบ้านนายอรอมถึงบ้านนายโสภณ	ข้อบัญญัติ 2566	110,000.00	100,000.00	3/4/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก. ร็อคคิท
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางทอง ถึงบ้านนายวันชัย	ข้อบัญญัติ 2566	206,200.00	185,000.00	3/4/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก. ร็อคคิท
14	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 จากบริเวณปากอุโมงค์ ถึงนางนายสมิง	ข้อบัญญัติ 2566	499,000.00	494,000.00	21/6/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
15	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายสะพานหนองกระทุ่ม	ข้อบัญญัติ 2566	439,000.00	435,000.00	12/4/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
16	ก่อสร้างถนนหินคลุกเสียบคลองลำแซะ ทั้ง 2 ซ้างจากบริเวณตะกวด หมู่ที่ 1	ข้อบัญญัติ 2566	420,000.00	390,000.00	16/6/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักดิ์ยภาพ
17	ขยายเขตท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จากสี่แยกโคกแดงจนถึงบ้านนายเมี้ยน	ข้อบัญญัติ 2566	—485,000.00	-	-	โอนลด
18	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านโคกกรวด	ข้อบัญญัติ 2566	220,000.00			
19	ปรับปรุงและต่อเติมห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลี่ย	รายจ่ายค้างจ่าย	499,000.00	497,000.00	8/12/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ-บจก. ร็อคคิท
20	อุดหนุน ขยายเขตแรงต่ำไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ที่ 5 จากบ้านนายอุดม-บ้านนายทอด	ข้อบัญญัติ 2566	110,000.00	86,515.98	16/8/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	อุดหนุน ขยายเขตแรงต่ำไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 2 จากศาลาถึงสะพานข้ามคลอง	ข้อบัญญัติ 2566	110,000.00	99,570.97	16/8/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	อุดหนุน ขยายเขตแรงต่ำไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟ หมู่ 5 จากบ้านนายเย็นถึงถนนสายครบุรี	ข้อบัญญัติ 2566	110,000.00	97,281.94	16/8/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม			5,708,700.00	4,146,768.89		

ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	แหล่งเงินงบประมาณ		วงเงิน ทำสัญญา	วันที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 สายกลางบ้านตาดบ้านหัวบึง	โอน ครั้งที่ 7	499,000.00	493,000.00	4/8/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ หจก.เอส.พี อินเตอร์ฯ
	รวม		499,000.00	493,000.00		
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 จากหนองไผ่ถึงไร่นายก้อง เรืองรัตน์สันชัย	โอน ครั้งที่ 10	499,000.00	466,000.00	2/11/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
2	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายจวงจิตบ้านครูไต้	โอน ครั้งที่ 10	81,400.00	74,000.00	23/11/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
3	ขยายไหล่ทางถนน คสล. หมู่ที่ 11 และปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณศาลาเอกเกษตรสงฆ์	โอน ครั้งที่ 10	217,000.00	212,000.00	27/9/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ร็อคคิท
4	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	โอน ครั้งที่ 10	499,000.00			
5	ติดตั้งประตูแกรงเหล็ก หมู่ที่ 11 จากบ้านนางจิราภรณ์ถึงบ้านนายจักรพันธ์	โอน ครั้งที่ 10	148,000.00	138,000.00	5/10/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ร็อคคิท
	รวม		1,444,400.00	890,000.00		
2	วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 5 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งเขาน	เงินสะสม 18/4/65	690,000.00	690,000.00	14/6/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
3	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านเอเลียงบรรพต	เงินสะสม 18/4/65	220,000.00	220,000.00	30/11/2565	ดำเนินการแล้วเสร็จ ร้านจกกรมเครื่องกรองน้ำ
	รวม		910,000.00	910,000.00		
1	1.1 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 2 จากรอยต่อถนนเดิม-สามแยกแก้วแว้งแดง	เงินสะสม 18/4/65	717,500.00			
	1.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 2 จากรอยต่อถนนเดิม-สามแยกแก้วแว้งแดง	เงินสะสม 11/8/65	51,100.00	700,000.00	29/5/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ-หจก.เอส.พี อินเตอร์
	1.3 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ หมู่ที่ 2 จากรอยต่อถนนเดิม-สามแยกแก้วแว้งแดง	เงินสะสม 27/9/65	24,924.00			
	รวม		793,524.00	700,000.00		
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 สายจากนายนายสายัญถึงฝายน้ำล้นบ้านหนองหัว	เงินสะสม 19/12/65	281,000.00	279,000.00	31/1/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
2	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บริเวณทางเข้าท่าเล่ียงสัตว์	เงินสะสม 19/12/65	99,600.00	98,000.00	2/2/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
3	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบดลองชลประทานจากโรงสีนายสมโภชถึงเขตต่อต่อ หมู่ 12	เงินสะสม 19/12/65	361,000.00	359,000.00	8/2/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
4	ปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากไร่นางบุญสูง ทิพย์อันตุล	เงินสะสม 19/12/65	498,000.00	495,000.00	16/2/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
5	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายข้างบ้านนายอุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก	เงินสะสม 19/12/65	192,000.00	190,000.00	24/2/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
6	ปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเลียงโคก	เงินสะสม 19/12/65	100,000.00	99,000.00	18/8/2566	ดำเนินงานแล้วเสร็จ บจก.ร็อคคิท
	รวม		1,531,600.00	1,520,000.00		
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 1 บริเวณสายท่าโปสต์	เงินสะสม 13/2/66	59,000.00	55,000.00	2/6/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ
2	ปรับปรุงถนน คสล. ทางเชื่อม หมู่ที่ 2 บริเวณสะพานข้ามคลองลำแจะ	เงินสะสม 13/2/66	48,000.00	47,000.00	25/7/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศึกษภาพ

ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	แหล่งเงินงบประมาณ		วงเงิน ทำสัญญา	วันที่ เบิกจ่าย	หมายเหตุ
		ประเภท	จำนวน (บาท)			
3	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายตอนมาบกระเจียว	เงินสะสม 13/2/66	497,700.00	495,000.00	24/4/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 สายจากไร่มายังถึงถนนสายป่าสัก	เงินสะสม 13/2/66	495,900.00	464,000.00	12/5/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 9 สายเลียบคลองฝิ่งขวาดึงนามายงค์	เงินสะสม 13/2/66	410,000.00	400,000.00	2/6/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
6	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 สายจากบ้านนางสาวจนถึงบ้านนางประนอม เสือโครง	เงินสะสม 13/2/66	91,000.00	80,000.00	6/7/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
	รวม		1,601,600.00	1,541,000.00		
1	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากบ้านนางปราณี-บ้านนายละมัย	เงินสะสม 28/8/66	130,000.00		ยกเลิกโครงการ	เข้าที่ดินส่วนบุคคล
2	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายท่าโบลต์ หมู่ที่ 1	เงินสะสม 28/8/66	200,000.00	198,000.00	23/1/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จากบ้านนางสาวเย็น-บ้านนางเจริญ หมู่ที่ 2	เงินสะสม 28/8/66	499,000.00	496,000.00	30/1/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
4	ขุดเจาะบ่อขบาคลพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ 3	เงินสะสม 28/8/66	499,000.00			
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 สายบริเวณรอบสระพะเนียด	เงินสะสม 28/8/66	497,000.00	469,300.00	8/11/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
6	ซ่อมขยายไหล่ทางถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 สายกลางบ้าน	เงินสะสม 28/8/66	430,000.00	427,000.00	24/1/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
7	ซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 8 จากไร่มายังตัดชัย ชีวบาล - ไร่กายทวด การเพียร	เงินสะสม 28/8/66	488,600.00	466,000.00	8/12/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
8	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายอานนท์-สนามกีฬา	เงินสะสม 28/8/66	214,000.00	149,000.00	4/1/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
9	ปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 10 พร้อมติดตั้งฝักตะแกรงเหล็ก จากบ้านนางมา	เงินสะสม 28/8/66	277,200.00	256,306.99	4/1/2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
10	ก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 12 จากถนนลาดยางเลียบคลองชลประทาน-เขตติดต่อ หมู่ที่ 5	เงินสะสม 28/8/66	495,000.00	456,000.00	4/12/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ บจก.ศ.ศักยภาพ
	รวม		3,729,800.00	2,917,606.99		
	รวมทั้งสิ้น		16,218,624.00	13,118,375.88		
1	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ทำการและบริเวณที่ทำการ อบต.เฉลิม	รายจ่ายค้างจ่าย	499,000.00	497,000.00	20/11/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ-เฉลิมขวัญพาณิชย์
2	ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเฉลิม	รายจ่ายค้างจ่าย	100,000.00	99,000.00	19/10/2566	ดำเนินการแล้วเสร็จ-เฉลิมขวัญพาณิชย์
	รวม		100,000.00	99,000.00		